



# MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA w HRUBIESZOWIE

ul. Ciesielczuka 2  
22-500 Hrubieszów

TELEFON /FAX : (084) 696-20 – 98

e-mail : [msd\\_hrubieszow@poczta.onet.pl](mailto:msd_hrubieszow@poczta.onet.pl)

KONTO : Bank PEKAO S.A I O/Hrubieszów Nr 43 1240 2829 1111 0000 4029 5707

NIP : 919-10-01-706

REGON: 001002946

MSD 7200.40.2022

Hrubieszów, dnia 14 października 2022 r.

**Pani Marta Majewska**  
**Burmistrz Miasta**  
**Hrubieszowa**

## **Informacja MSD o zakresie remontów dróg miejskich**

Miejska Służba Drogowa jako zarządca dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Hrubieszowa do dnia 30 września 2022 roku wykonała remonty dróg miejskich polegające na:

### **1. Likwidacja ubytków nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną na zimno.**

Naprawy ubytków nawierzchni wykonano w 38 miejscach na drogach gminnych i wewnętrznych. Łącznie zużyto do naprawy 3125 kg masy asfaltowej. Szczegółowy wykaz wykonanych prac stanowi załącznik **nr 1**.

### **2. Uzupelnienie i wyrównanie nawierzchni na drogach gruntowych.**

Prace prowadzone były na 10 odcinkach dróg, na których wbudowano łącznie 105,38 t mieszanki kamiennej. Wykaz wyremontowanych odcinków stanowi załącznik nr 2.

### **3. Poziome oznakowanie dróg gminnych w 2022 r.**

usługa zlecona - Firma Domino-Znak Lublin wartość zadania **40 949,16 zł**.  
wykonano **1148 m<sup>2</sup>** malowanie cienkowarstwowe.

Ulice: Basaja „Rysia” + rondo, Kolejowa, Wyzwolenia, Partyzantów, Plac Wolności, Plac Staszica łącznik z Partyzantów, Czerwonego Krzyża, Różana, Makowa, Fiołkowa, Konwaliowa, Lipowa, parking przy Stokrotce.

### **4. Remonty dróg gminnych**

Miejska Służba Drogowa w ramach własnych zadań wykonała prace polegające na wymianie krawężników i przygotowaniu ulicy do położenia nowej warstwy nawierzchni bitumicznej.

Prace prowadzono na następujących odcinkach dróg gminnych.

**ul. Krucza 2 odcinki** – wykonano regulację wysokościową krawężnika na odcinku około 250 m przy czym zostały wymienione na nowe 240 szt. krawężnika drogowego i ułożono 73,86 m<sup>2</sup>. kostki brukowej na chodniku i zjazdach na posesje. Zostało wykonane prace związane z regulacją wysokości studzienek kanalizacyjnych.

**ul. Kościuszki** - Prace prowadzone były na odcinku o długości 140 m. Zakres prac obejmował regulację wysokości krawężnika na remontowanym odcinku drogi, tj. prace ziemne i ustawienie krawężnika na ławie betonowej wraz z wykonaniem oporu z betonu B-10. Wymianę 144 szt krawężnika drogowego na nowy i regulację wysokościową oraz przebudowę zjazdów na posesję.

**Skrzyżowanie ulic Kochanowskiego i Reja** - ułożono krawężnik drogowy w ilości 105 szt na ławie betonowej z oporem oraz wykonano regulację wysokościową wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.

**ul. Ceglana** roboty drogowe prowadzone były na odcinku o długości 97 m na którym została usunięta stara spękana nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową. Wykonano nową podbudowę i ustawione zostały krawężniki na ławie betonowej z oporem na całym odcinku.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 24 maja 2022 r pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. Hrubieszów a Gminą Miejską Hrubieszów w imieniu i na rzecz której działa Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie na wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych do dnia 14 lipca 2022 r. zostały wykonane następujące zadania :

- **ul. Łąkowa** wykonanie nawierzchni warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości warstwy 5 cm na całym odcinku 250 mb .
- **ul. Krucza I** warstwa wyrównawcza nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową wbudowano 10 t i wykonanie górnej warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 5 cm na całym odcinku drogi.
- **ul. Krucza II** zostało ułożone mechanicznie 80 m nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 5 cm po zagęszczeniu.
- **Skrzyżowanie ulic Kochanowskiego i ul. Reja** wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 4 cm na powierzchni - 362 m<sup>2</sup>

- **ul. Kościuszki** wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową, wbudowano 10 t i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 140 mb.
- **ul. Ceglana** wyrównanie mechaniczne nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową, wbudowano 10 t i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na odcinku 97 mb.

Dodatkowo w ramach remontów bieżących zostały wykonane roboty drogowe polegające na wymianie spękanej nawierzchni przy skrzyżowaniu drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do targowicy i basenu z drogą wojewódzką ul. Żeromskiego. W ramach zadania ułożono 227 m<sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej za kwotę 22 789 zł brutto.

Remonty cząstkowe wykonane zostały również na ul. Wyzwolenia w obrębie ronda. Zadanie polegało na usunięciu starej nawierzchni poprzez frezowanie i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Zakres wykonanych prac to 144 m<sup>2</sup> za kwotę 22 671,36 zł.

W bieżącym roku z środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sławęcín został wyremontowany kolejny odcinek drogi wewnętrznej ul. Sikorskiego. Zakres prac na jaki została podpisana umowa z wykonawcą PRDM Hrubieszów obejmował ułożenie nawierzchni z masy mineralno asfaltowej o grubości 4 cm z zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni ok 540 m<sup>2</sup> oraz zabezpieczenie krawędzi nawierzchni emulsją asfaltową.

Łączny koszt wykonanych robót drogowych to 30 000 zł brutto.

Sporządził  
Mariusz Biront

## Wykaz ulic remontowanych masą asfaltową na zimno w 2022 roku

Lp.	Data	Nazwa ulicy	Ilość wbudowanej masy w kg	Uwagi
1	14.01.2022	ul. Partyzantów i rondo ul. Wyzwolenia	25	Ubytki nawierzchni
2	4.02.2022	ul. Kolejowa	25	Ubytki nawierzchni
3	7.02.2022	ul. Wyzwolenia i ul. Partyzantów	25	Ubytki nawierzchni
4	9.02.2022	ul. Hubala - Urząd Miasta	75	Ubytki nawierzchni
5	10.02.2022	ul. Kolejowa, ul. Wyzwolenia, ul. Basaja	100	Ubytki nawierzchni
6	11.02.2022	ul. Leśmiana	75	Ubytki nawierzchni
7	14.02.2022	ul. Kolejowa	25	Ubytki nawierzchni
8	16.02.2022	ul. Dworcowa	100	Ubytki nawierzchni
9	17.02.2022	ul. Lubelska	50	Ubytki nawierzchni
10	22.02.2022	Łącznik ul. Narutowicza – 3-go Maja	50	Ubytki nawierzchni
11	22.02.2022	ul. Ogrodowa i ul. Wodna	100	Ubytki nawierzchni
12	24.02.2022	ul. Łąkowa – wjazd bloki Gródecka	100	Ubytki nawierzchni
13	28.02.2022	ul. Polna wjazd do bloków 7-10 boczna ul. Krucza	175	Ubytki nawierzchni regulacja wjazdu
14	8.03.2022	boczna ul. Grabowieckiej do PZD	100	Ubytki nawierzchni
15	24.03.2022	Boczna do kresów	250	Ubytki nawierzchni
16	5.04.2022	Dojazd do HOSiR	250	Ubytki nawierzchni
17	7.04.2022	ul. Wyzwolenia, Partyzantów, Tęczowa	25	Ubytki nawierzchni
18	14.04.2022	Łącznik Nowa -Gródecka	50	Ubytki nawierzchni
19	29.04.2022	ul. Wodna	25	Ubytki nawierzchni
20	18.05.2022	ul. Ceglana do Kurantowicza	200	Ubytki nawierzchni
21	18.05.2022	ul. Wyzwolenia	50	Ubytki nawierzchni
22	19.05.2022	ul. Ceglana do Kurantowicza	75	Ubytki nawierzchni
23	23.05.2022	ul. Kochanowskiego	50	Ubytki nawierzchni
24	20.06.2022	ul. Tęczowa	50	Ubytki nawierzchni
25	27.07.2022	ul. Partyzantów	100	Ubytki nawierzchni
26	27.07.2022	ul. Przemysłowa	125	Ubytki nawierzchni
27	27.07.2022	ul. Krucza	50	Zjazd na posesje
28	1.08.2022	ul. Przemysłowa	150	Ubytki nawierzchni
29	5.08.2022	ul. Dwernickiego (przedszkole)	50	Podjazd dla wózków

30	17.08.2022	ul. Żeromskiego	75	Wjazd do socjali
31	5.09.2022	ul. Ceglana	150	Zakończenie chodnika
32	13.09.2022	ul. Kolejowa	25	Ubytki nawierzchni
33	13.09.2022	ul. Wyzwolenia	50	Ubytki nawierzchni
34	15.09.2022	ul. Wyzwolenia	125	Regulacja wpustu ulicznego
35	28.09.2022	ul. Partyzantów	100	Ubytki nawierzchni
36	28.09.2022	ul. Wyzwolenia	75	Ubytki nawierzchni
		<b>Razem</b>	<b>3 125 kg</b>	

**WYKAZ ILOŚCI WBUDOWANEJ MIESZANKI KAMIENNEJ  
NA DROGACH GRUNTOWYCH w 2022 r.**

<b>Lp</b>	<b>Data</b>	<b>Nazwa drogi</b>	<b>Ilość w tonach</b>	<b>Uwagi</b>
1	luty	ul. Rubinowa	22,40 t	Przedłużenie drogi
2	luty	ul. Bursztynowa	5,12 t	pobocze
3	luty	ul. Lubelska	6,28 t	teren przy garażach
4	luty	ul. Dworcowa	2,00 t	ubytki nawierzchni
5	luty	boczna ul. Grabowieckiej za nadleśnictwem	2,76 t	pobocze
6	luty	ul. Przemysłowa	1,00 t	pobocze
7	luty	ul. Wyzwolenia	1,00 t	pobocze
8	marzec	boczna ul. Żeromskiego do ul. Uchańskiej	51,42 t	Utwardzenie na całym odcinku
9	marzec	boczna Uchańskiej do ul. Nowe Osiedle	9,86 t	Utwardzenie na całym odcinku
10	wrzesień	ul. Klonowa	3,54 t	Zjazd z ul. Jodłowej
		<b>Razem</b>	<b>105,38 t</b>	