



MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA w HRUBIESZOWIE

ul. Ciesielczuka 2
22-500 Hrubieszów

TELEFON /FAX : (084) 696-20 – 98

e-mail : msd_hrubieszow@poczta.onet.pl

KONTO : Bank PEKAO S.A I O/Hrubieszów Nr 43 1240 2829 1111 0000 4029 5707

NIP : 919-10-01-706

REGON: 001002946

MSD 7200.54.2023

Hrubieszów, dnia 12 października 2023 r.

**Pani Marta Majewska
Burmistrz Miasta
Hrubieszowa**

Informacja Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie o zakresie remontów dróg miejskich

Miejska Służba Drogowa jako zarządca dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Hrubieszowa do dnia 30 września 2023 roku wykonała remonty dróg miejskich polegające na:

1. Likwidacja ubytków nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną na zimno.

Naprawy ubytków nawierzchni wykonano w 32 miejscach na drogach gminnych i wewnętrznych. Łącznie zużyto do naprawy **3925 kg** masy asfaltowej. Szczegółowy wykaz wykonanych prac przedstawia tabela.

Lp.	Data	Nazwa ulicy	Ilość wbudowanej masy w kg	Uwagi
1	12.01.2023	ul. Tęczowa	50	Ubytki nawierzchni
2	18.01.2023	ul. Ceglana	175	Ubytki nawierzchni
3	23.01.2023	ul. Kolejowa	125	Ubytki nawierzchni
4		ul. Basaja „Rysia”	125	Ubytki nawierzchni
5		ul. Wyzwolenia	100	Ubytki nawierzchni
6	26.01.2023	ul. Tęczowa	100	Ubytki nawierzchni
7		ul. Wyzwolenia	75	Ubytki nawierzchni
8		ul. Króla Zygmunta Augusta	75	Ubytki nawierzchni
9		ul. Leśmiana	100	Ubytki nawierzchni
10	31.05.2023	ul. Unii Horodelskiej	50	Ubytki nawierzchni
11		ul. Tęczowa	125	Ubytki nawierzchni

12		ul. Polna wjazd do bloków 1-6	200	Ubytki nawierzchni
13		ul. Żeromskiego dojazd do garaży	275	Ubytki nawierzchni
14		ul. Wyzwolenia	350	Ubytki nawierzchni
15		ul. Basaja „Rysia”	500	Ubytki nawierzchni
16		ul. Rubinowa	25	Ubytki nawierzchni
17		ul. Plac Wolności	150	Ubytki nawierzchni
18		Decka ul. Partyzantów	50	Ubytki nawierzchni
19		ul. Różana	25	Ubytki nawierzchni
20		ul. Kolejowa	50	Ubytki nawierzchni
21		ul. Wyzwolenia	200	Ubytki nawierzchni
22	11.07.2023	ul. Cicha	150	Ubytki nawierzchni
23		ul. Ceglana	275	Ubytki nawierzchni
24		ul. Gródecka wjazd do bloków	100	Ubytki nawierzchni
25	21.07.2023	ul. Rubinowa	25	Ubytki nawierzchni
26		ul. Dworcowa	100	Ubytki nawierzchni
27	29.09.2023	ul. Plac Wolności	125	Ubytki nawierzchni
28		ul. Partyzantów	25	Ubytki nawierzchni
29		ul. Dworcowa	50	Ubytki nawierzchni
30		ul. boczna Zamojskiej	25	Wjazd
31		ul. Tęczowa	50	Ubytki nawierzchni
32		ul. Polna wjazd do bloków	125	Ubytki nawierzchni
33				
34		RAZEM	3975	

2. Uzupelnienie i wyrównanie nawierzchni na drogach gruntowych.

Prace prowadzone były na 15 odcinkach dróg, na których wbudowano łącznie **160,38 ton** mieszanki kamiennej. Wykaz odcinków przedstawia tabela

Lp	Data	Nazwa drogi	Ilość w tonach	Uwagi
1	styczeń	ul. Sikorskiego	0,8	utwardzenie pobocza
2		boczna Dziekanowskiej w prawo	4,12	zjazd
3	luty	boczna Michałówki	2,40	ubytki nawierzchni
4	marzec	Dojazd do przedszkola ul. Żeromskiego i ul. Listopadowa	2,30	wjazd
5	kwiecień	ul. Szafirowa	7,10	utwardzenie nawierzchni
6		ul. Świerkowa	20,06	utwardzenie nawierzchni
7		Parking Polna 10	2,88	utwardzenie nawierzchni
8		boczna Michałówki	5,18	ubytki

9	maj	ul. Zielony Zakątek	10,16	ubytki
10		Lipice do Dominika	4,31	ubytki
11		Łączniki Lipowa - Dębowa	9,63	Wyrównanie nawierzchni
12	lipiec	Lipice - droga do kapliczki Dominika i boczna od Uchańskiej	60,72	Utwardzenie nawierzchni drogi
13	sierpień	Zielony Zakątek	20,18	Wyrównanie nawierzchni
14		Nowe Osiedle - Uchańska	6,8	Ubytki nawierzchni
15		boczna Storczykowej	3,74	Wyrównanie nawierzchni
	Razem		160,38	

3. Poziome oznakowanie dróg gminnych w 2023 r.

usługa zlecona - Firma Domino-Znak Lublin wartość zadania **65 999,95 zł.**
wykonano **1533,10 m²** malowanie cienkowarstwowe.

Ulice: Basaja „Rysia” + rondo, Kolejowa, Wyzwolenia, Partyzantów, Plac Wolności, Plac Staszica łącznik z Partyzantów, Czerwonego Krzyża, Różana, Makowa, Fiołkowa, Konwaliowa, Lipowa, parking przy Stokrotce.

4. Remont chodnika ul. Partyzantów (do schodów)

Zakres prac obejmował wymianę 50 szt krawężnika drogowego, ustawienie 56 szt obrzeży chodnikowych oraz ułożenie 50 m² kostki brukowej.

5. Remonty dróg gminnych

Miejska Służba Drogowa w ramach własnych zadań wykonała prace polegające na wymianie krawężników i przygotowaniu ulic do położenia nowej warstwy nawierzchni bitumicznej. Prace prowadzono na następujących odcinkach dróg gminnych i wewnętrznych.

ul. Krucza – wykonano regulację wysokościową krawężnika na odcinku około 130 m przy czym zostały wymienione na nowe 45 szt. krawężnika drogowego. Zostały wykonane prace związane z przebudową zjazdów na posesje oraz regulacją wysokości zasuw do wody i studni kanalizacyjnych.

ul. Długosza - Prace prowadzone były na odcinku o długości 199 m. Zakres prac obejmował regulację wysokości krawężnika na remontowanym odcinku drogi, tj. prace ziemne i ustawienie krawężnika na ławie betonowej wraz z wykonaniem oporu z betonu B-10. Wymianę 403 szt krawężnika drogowego regulację wysokościową oraz przebudowę zjazdów na posesję i regulację studni kanalizacyjnych

ul. boczna Zamojskiej - Prace wykonano na odcinku o długości 220 m ułożono

krawężnik drogowy w ilości 422 szt na ławie betonowej z wykonaniem oporu z betonu B-10. Na całym odcinku zostały przebudowane wszystkie zjazdy na posesję oraz wykonano regulację wysokościową studni kanalizacyjnych.

ul. Ogrodowa - Prace prowadzone są na odcinku o długości 478 m. Zakres prac obejmował regulację wysokości krawężnika na remontowanym odcinku drogi, tj. prace ziemne i ustawienie krawężnika na ławie betonowej wraz z wykonaniem oporu z betonu B-10. Do dnia 30 września 2023 r. wymieniono 721 szt krawężnika drogowego i wykonano przebudowę zjazdów na posesje.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 14 czerwca 2023r pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. Hrubieszów a Gminą Miejską Hrubieszów w imieniu i na rzecz której działa Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie na wykonanie remontów nawierzchni ul. Długosza i ul. Krucza do dnia 30 września 2023 r. zostały wykonane następujące zadania :

- **ul. Krucza II** - wykonano skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 665,0 m² oraz warstwę ścieralną o grubości 4 cm po zagęszczeniu mechanicznym na odcinku 133,0 m ułożono 665,0 m² nawierzchni.

- **ul. Długosza** - przewidywany przez PRDM termin wykonania nawierzchni to 23 października 2023 r.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 31 lipca 2023 r pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. Hrubieszów a Gminą Miejską Hrubieszów w imieniu i na rzecz której działa Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie na wykonanie remontów nawierzchni ul. Ogrodowej i ul. bocznej od Zamojskiej do dnia 30 września 2023 r. zostały wykonane następujące zadania :

- **ul. boczna od Zamojskiej** Wykonano frezowanie starej i spękanej nawierzchni bitumicznej na głębokość ok 4 cm z wywozem materiału, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową i nawierzchnię z mieszanek mineralno bitumicznych (warstwę wiążącą) Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na całym odcinku drogi ułożono 1219,00 m² nawierzchni.

- **ul. Ogrodowa** przewidywany przez PRDM termin wykonania nawierzchni to 23 października 2023 r.

W bieżącym roku z środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sławęcín został wyremontowany kolejny odcinek drogi wewnętrznej ul. Sikorskiego i ul. Armii Krajowej zakres prac na jaki została podpisana umowa z wykonawcą PRDM Hrubieszów obejmował ułożenie nawierzchni z masy mineralno asfaltowej o grubości 4 cm z zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni ok 540 m² oraz zabezpieczenie krawędzi nawierzchni emulsją asfaltową.

Łączny koszt wykonanych robót drogowych to 30 000 zł brutto.

Sporządził
Mariusz Biront