



MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA w HRUBIESZOWIE

ul. Ciesielczuka 2

22-500 Hrubieszów

TELEFON /FAX : (084) 696-20 – 98

e-mail : msd_hrubieszow@poczta.onet.pl

KONTO : Bank PEKAO S.A I O/Hrubieszów Nr 43 1240 2829 1111 0000 4029 5707

NIP : 919-10-01-706

REGON: 001002946

MSD 7200.40.2024

Hrubieszów, dnia 18 października 2024 r.

**Pani Marta Majewska
Burmistrz Miasta
Hrubieszowa**

Informacja Miejskiej Służby Drogową w Hrubieszowie o zakresie remontów dróg miejskich

Miejska Służba Drogową jako zarządca dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Hrubieszowa do dnia 18 października 2024 roku wykonała remonty dróg miejskich polegające na:

1. Likwidacja ubytków nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną na zimno.

Naprawy ubytków nawierzchni wykonano w 20 miejscach na drogach gminnych i wewnętrznych. Łącznie zużyto do naprawy **3275 kg** masy asfaltowej. Szczegółowy wykaz wykonanych prac przedstawia tabela.

1	26.01.2024	Łącznik ul. Nowa- ul. Gródecka	375	Ubytki nawierzchni
2		ul. Partyzantów	375	Ubytki nawierzchni
3		ul. Plac Wolności	175	Ubytki nawierzchni
4		ul. Wyzwolenia	125	Ubytki nawierzchni
5		ul. Kolejowa	650	Ubytki nawierzchni
6		ul. Ogrodowa	100	Ubytki nawierzchni
7	12.02.2024	ul. Plac Wolności	125	Ubytki nawierzchni
8		ul. Partyzantów	200	Ubytki nawierzchni
9		ul. Kolejowa	225	Ubytki nawierzchni
10		ul. Wyzwolenia	100	Ubytki nawierzchni
11		ul. Dworcowa	125	Ubytki nawierzchni
12		ul. Ogrodowa	25	Ubytki nawierzchni
13		dojazd do mostu na Brodzicy	175	Ubytki nawierzchni

14	11.03.2024	ul. Basaja „Rysia”	50	Ubytki nawierzchni
15		ul. Dworcowa	25	Ubytki nawierzchni
16		ul. Wyzwolenia	100	Ubytki nawierzchni
17		ul. Kolejowa	75	Ubytki nawierzchni
18		ul. Partyzantów	75	Ubytki nawierzchni
19	22.03.2024	ul. Krasickiego	125	Ubytki nawierzchni
20		łącznik Nowa Gródecka	50	Ubytki nawierzchni
		RAZEM	3275	

Przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu w postaci remontera wykonano powierzchniowe utwalenie nawierzchni na powierzchni mostu i drogi na ul. Wyzwolenia oraz ubytków nawierzchni na ul. Przemysłowej i ul. Armii Krajowej

2. Uzupelnienie i wyrównanie nawierzchni na drogach gruntowych.

Prace prowadzone były na 13 odcinkach dróg, na których wbudowano łącznie **185,78 ton** mieszanki kamiennej. Wykaz odcinków przedstawia tabela

Lp	Data	Nazwa drogi	Ilość w tonach	Uwagi
1	marzec	boczna ul. Szerokiej	2,62	wyrównanie nawierzchni
2		Zielony Zakątek	2,90	wyrównanie nawierzchni
3		ul. Ciesielczuka do garaży	2,06	wyrównanie nawierzchni
4		ul. Kolejowa do ogródków działkowych	2,82	wyrównanie nawierzchni
5		ul. Szafirowa	4,58	wyrównanie nawierzchni
6		2 łączniki ul. Lipowa -Dębowa	4,28	
7	Urząd Miasta	boczna ul. Nowej	70,98	utwardzenie drogi
8		łącznik Nowe Osiedle- Uchańska	4,18	wyrównanie nawierzchni
9		boczna ul. Grabowieckiej	3,24	wyrównanie nawierzchni
10	maj	ul. Polna parking	2,98	wyrównanie nawierzchni
11		boczna za Nadleśnictwem	44,26	wyrównanie nawierzchni
12	czerwiec	boczna ul. Dębowej	3,60	wyrównanie nawierzchni
13		pierwsza w prawo od ul. Lipice	37,28	wyrównanie nawierzchni
		Razem	185,78	

3. Poziome oznakowanie dróg gminnych w 2023 r.

Zadanie wykonane przez Miejską Służbę Drogową wykonano **495,0 m²** malowanie cienkowarstwowe.

Wartość zadania **2628,01 zł**

Ulice: Basaja „Rysia” Różana, Makowa, Fiołkowa, Konwaliowa, Storczykowa

4. Remont chodnika ul. Partyzantów

Zakres prac obejmował wymianę krawężnika drogowego, ustawienie obrzeży chodnikowych oraz ułożenie 27 m² kostki brukowej. Oraz wykonanie zjazdu w drogę wewnętrzną ul. Kręta z kostki brukowej około 45 m²

5. Remonty dróg gminnych

Miejska Służba Drogowa w ramach własnych zadań wykonała prace polegające na wymianie krawężników i przygotowaniu ulic do położenia nowej warstwy nawierzchni bitumicznej. Prace prowadzono na następujących odcinkach dróg gminnych i wewnętrznych.

ul. Litewska - Prace prowadzone były na odcinku o długości 199 m. Zakres prac obejmował regulację wysokości krawężnika na remontowanym odcinku drogi, tj. prace ziemne i ustawienie krawężnika na ławie betonowej wraz z wykonaniem oporu z betonu B-10. Wymianę 412 szt krawężnika drogowego regulację wysokościową oraz przebudowę zjazdów na posesję i regulację studni kanalizacyjnych

ul. Wodna - Prace prowadzone były na odcinku o długości 303 m. Zakres prac obejmował regulację wysokości krawężnika na remontowanym odcinku drogi, tj. prace ziemne i ustawienie krawężnika na ławie betonowej wraz z wykonaniem oporu z betonu B-10. Zostało wymienionych 615 szt krawężnika drogowego i wykonano przebudowę zjazdów na posesje. W trakcie remontu ulicy Wodnej został wyremontowany również odcinek chodnika o długości około 30 m prowadzący do kładki dla pieszych na rzece Huczwie.

Droga wewnętrzna **boczna ul. Zamojskiej** – wykonano zatokę mijankową o powierzchni 25 m². Prace polegały na wykonaniu robót ziemnych, ustawieniu krawężnika na ławie betonowej, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej.

Zgodnie z zawartą w dniu 22 sierpnia 2024 r umową nr 1/08/2024 pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. Hrubieszów a Gminą Miejską Hrubieszów w imieniu i na rzecz której działa Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie na wykonanie remontów nawierzchni **ul. Litewska** w dniu 27 sierpnia 2024 r. zostały wykonane następujące zadania :

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną w ilości 59,0 ton.

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 779,0 m²

Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej (warstwa ścieralna) grubość po zagęszczeniu 4 cm 799,0 m².

Wartość robót – 97 190,30 zł

Zgodnie z zawartą w dniu 9 października 2024 r umową nr 1/10/2024 pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. Hrubieszów a Gminą Miejską Hrubieszów w imieniu i na rzecz której działa Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie na wykonanie remontów nawierzchni **ul. Wodnej** w dniu 18 października 2024 r. została wykonana warstwa wyrównawcza nawierzchni wbudowano 70 t masy mineralno asfaltowej.

Wartość robót – 59 839,50 zł

6. Budowa drogi wewnętrznej boczna ul. Listopadowej – dojazd do garaży wraz z odwodnieniem

Charakterystyka wykonanych prac;

Budowa kanalizacji deszczowej o długości 112,3 m wraz z wpustami ulicznymi

Budowa drogi - nowa konstrukcja

10 cm – warstwa odsączająca z piasku

15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego o C5/6

20 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 mm

5 cm – podsypka grysowa

8 cm – betonowa kostka brukowa - szara

Nawierzchnia jezdni obramowana krawężnikiem 15x30x100 na płasko, długość drogi 189,50 m, powierzchnia 792 m² ilość wbudowanych krawężników 382 szt. szerokość pasa ruchu 2,0 m.

Dodatkowo na prośbę mieszkańców Miejska Służba Drogowa wykonuje podjazdy do bram garażowych.

W bieżącym roku z środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sławęcina na podstawie umowy zawartej w dniu 3 lipca 2024 r został wyremontowany odcinek drogi wewnętrznej biegnącej od ulicy Batalionów Chłopskich do mostu na Brodnicę, zakres prac na jaki została podpisana umowa z wykonawcą PRDM Hrubieszów obejmował ułożenie nawierzchni z masy mineralno asfaltowej o grubości 5 cm z zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni ok 317,0 m² oraz zabezpieczenie krawędzi nawierzchni emulsją asfaltową.

Łączny koszt wykonanych robót drogowych to 35 940,60 zł brutto.

Sporządził
Mariusz Biront

