



MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA w HRUBIESZOWIE

ul. Ciesielczuka 2

22-500 Hrubieszów

TELEFON /FAX : (084) 696-20 – 98

e-mail : msd_hrubieszow@poczta.onet.pl

KONTO : Bank PEKAO S.A I O/Hrubieszów Nr 43 1240 2829 1111 0000 4029 5707

NIP : 919-10-01-706

REGON: 001002946

MSD 7200.46.2026

Hrubieszów, dnia 16 października 2026 r.

URZĄD MIASTA Hrubieszów
ul. Henryka Dobrzańskiego Hubala 1
22-500 Hrubieszów

19.10.2026

15310/RPP/26

wprowadził CEGIEŁKA ALEKSANDRA

Pani Marta Majewska
Burmistrz Miasta
Hrubieszowa

Informacja Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie o zakresie remontów dróg miejskich

Miejska Służba Drogowa jako zarządca dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Hrubieszowa do dnia 12 października 2026 roku wykonała remonty dróg miejskich polegające na:

1. Likwidacja ubytków nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną na zimno.

Naprawy ubytków nawierzchni wykonano w 41 miejscach na drogach gminnych i wewnętrznych. Łącznie zużyto do naprawy **4725 kg** masy asfaltowej o wartości **5 433 zł brutto**. Szczegółowy wykaz wykonanych prac przedstawia tabela.

Lp.	Data	Nazwa ulicy	Ilość wbudowanej masy w kg	Uwagi
1	18 luty 2026	Partyzantów	500	Ubytki nawierzchni
2		Wyzwolenia	75	Ubytki nawierzchni
3		boczna ul. Żeromskiego	200	Ubytki nawierzchni
4		Sobieskiego	50	Ubytki nawierzchni
5		Dworcowa	175	Ubytki nawierzchni
6	27 luty 2026	Basaja	50	Ubytki nawierzchni
7		Kolejowa	50	Ubytki nawierzchni
8		Wyzwolenia	50	Ubytki nawierzchni
9		Tęczowa	50	Ubytki nawierzchni
10		Dworcowa	50	Ubytki nawierzchni
11		Przemysłowa	50	Ubytki nawierzchni

12'		Partyzantów	150	Ubytki nawierzchni
13	12 marca 2026	Dworcowa	100	Ubytki nawierzchni
14	24 marca 2026	Kolejowa	50	Ubytki nawierzchni
15		Partyzantów	100	Ubytki nawierzchni
16		Tęczowa	25	Ubytki nawierzchni
17		Łącznik Nowa - Gródecka	25	Ubytki nawierzchni
18		Wyzwolenia	50	Ubytki nawierzchni
19	31 marca 2026	Kolejowa	25	Remont studzienki
20		Tęczowa	250	Ubytki nawierzchni
21	2 kwietnia 2026	Partyzantów	200	Ubytki nawierzchni
22		Tęczowa	50	Ubytki nawierzchni
23	3 kwietnia 2026	3-go Maja	50	Ubytki nawierzchni
24	7 kwietnia 2026	3 go Maja	50	Ubytki nawierzchni
25	30 kwietnia 2026	boczna Grabowieckiej	275	Ubytki nawierzchni
26		Dworcowa	175	Ubytki nawierzchni
27		Wyzwolenia	175	Ubytki nawierzchni
28	5 maja 2026	Wyzwolenia	175	Ubytki nawierzchni
29		Kolejowa	125	Ubytki nawierzchni
30		Rubinowa	125	Ubytki nawierzchni
31	29 maja 2026	Kolejowa	25	Ubytki nawierzchni
32		Partyzantów	125	Ubytki nawierzchni
33		Plac Wolności	25	Ubytki nawierzchni
34	30 czerwca 2026	Partyzantów	100	Ubytki nawierzchni
35		Plac Wolności	175	Ubytki nawierzchni
36	7 lipca 2026	Wjazd do Urzędu Miasta	275	Ubytki nawierzchni
37	24 sierpnia 2026	Dworcowa	125	Ubytki nawierzchni
38	9 września 2026	Króla Zygmunta Augusta	125	Ubytki nawierzchni
39		Boczna do ZEC	150	Ubytki nawierzchni
40	11 września 2026	Polna	125	Ubytki nawierzchni
		Razem	4725	

2. Likwidacja ubytków nawierzchni masą bitumiczną na gorąco.

Z uwagi na zły stan drogi na większym obszarze niezbędne było uzupełnienie ubytków nawierzchni masą bitumiczną na gorąco. Naprawy wykonano na ul. Ceglanej i ul. Dworcowej.

Do wykonania napraw zużyto **3,0 t** masy asfaltowej o wartości **3136,50 zł**.

3. Uzupełnienie i wyrównanie nawierzchni na drogach gruntowych.

Prace prowadzone były na 3 odcinkach dróg, na których wbudowano łącznie **243,41 ton** mieszanki kamiennej o wartości **29 696,02 zł brutto**.

Wykaz odcinków przedstawia tabela

Lp	Data	Nazwa drogi	Ilość w tonach	Uwagi
1	czerwiec-lipiec	Michałówka	3,20	Likwidacja ubytków
2		boczna Grabowieckiej nr dz. 1536	74,93	Wyrównanie
3		Zielony zakątek	165,28	Utwardzenie drogi
		Razem	243,41	

4. Poziome oznakowanie dróg gminnych w 2026 r.

Zadanie realizowane w całości przez Miejską Służbę Drogową w Hrubieszowie. Odnowione zostało oznakowanie linii poziomych rozgraniczających pasy ruchu, strzałki kierunkowe, przejść dla pieszych, jak również miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Prace prowadzone na ul. Basaja „Rysia”, ul. Kolejowej, ul. Wyzwolenia, ul. Partyzantów, ul. Plac Wolności, ul. Szerokiej ul. Lipowej ul. Dębowej

5. Remont chodnika ul. Partyzantów (zadanie w trakcie realizacji)

Prace remontowe na ul. Partyzantów prowadzone są na kilku odcinkach. Zakres prac obejmuje rozbiórkę starej nawierzchni chodnika, korytowanie, wykonanie warstwy odsączającej i wykonanie podbudowy z kruszywa, wymianę uszkodzonych krawężników drogowych, ustawienie obrzeży chodnikowych, i ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm., oraz wykonanie zjazdów na posesje z kostki brukowej grubości 8 cm.

Łącznie do dnia 1 października wyremontowano 428,4 m² chodnika, wykonano 8 zjazdów o łącznej powierzchni 152 m² i poprawiono 3 przejścia dla pieszych. W trakcie remontu przejść wbudowano 68 szt płytek ułatwiających poruszanie się osobom niedowidzącym i niewidomym.

Wartość wykonanych robót na dzień 01.10.2026 to – 52 254,13 zł

6. Remonty dróg gminnych (wewnętrznych)

ul. Lubelska -

Miejska Służba Drogowa w ramach własnych zadań wykonała prace polegające na przygotowaniu ulicy do położenia nowej warstwy nawierzchni bitumicznej. Zgodnie z zawartą w dniu 16 lipca 2026 r umową nr 1/07/2026 pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o. Hrubieszów

à Gminą Miejską Hrubieszów w imieniu i na rzecz której działa Miejska Służba Drogowa w Hrubieszowie na wykonanie remontów nawierzchni drogi wewnętrznej **ul. Lubelska**. Zakres robót będących przedmiotem umowy obejmował rozbiórkę nawierzchni na powierzchni 7,0 m² oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 155,0 m², wyrównanie nawierzchni masą asfaltową, średnia grubość warstwy 3 cm na powierzchni 155,0 m², ponowne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową i wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 155,0 m² o grubości 4 cm po zagęszczeniu.

Wartość robót – 26 481,90 zł

7. Fundusz Sołecki

W bieżącym roku z środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sławęcín na podstawie umowy zawartej w dniu 7 lipca 2026 r zakres prac na jaki została podpisana umowa z wykonawcą PRDM Hrubieszów obejmował powierzchniowe utwardzenie nawierzchni z zawałowaniem mechanicznym oraz zabezpieczenie krawędzi nawierzchni emulsją asfaltową. Wykonano naprawę uszkodzeń nawierzchni na drogach wewnętrznych ul. Wiśniowa, ul. Orzeszkowej, ul. Słoneczna, ul. Brzozowa, ul. Sikorskiego, ul. Armii Krajowej. Do wykonania zadania zużyto 5 ton emulsji asfaltowej i 15 ton grysó. Łączny koszt wykonanych robót drogowych to **29 704,50 zł brutto**.

Sporządził
Mariusz Biront


KIEROWNIK
MIEJSKIEJ SŁUŻBY DROGOWEJ
inż. Mariusz Biront