

INFORMACJA ZEC

O PRZYGOTOWANIU DO SEZONU GRZEWCZEGO 2020/2021

Przygotowanie Zakładu Energetyki Ciepłej do sezonu grzewczego 2020/2021 - stan na dzień 17.09.2020 r.

1. Własne źródło ciepła (kotłownia) przy ul. Gródeckiej 40A.
Źródło jest sprawne technicznie i przygotowane do uruchomienia. W okresie letnim wykonano:
 - czyszczenie mechaniczne ciągów spalin we wszystkich kotłach;
 - płukanie powierzchni po stronie wodnej we wszystkich kotłach;
 - wymianę łożysk wentylatora palnika RGL 70 w jednym kotle (6,8 MW);
 - przegląd wszystkich palników kotłowych;
 - przegląd instalacji, armatury i urządzeń w obrębie kotłów;
 - przegląd pomp obiegowych i uzupełniających;
 - wymianę wyłącznika głównego zasilania kotłowni w energię elektryczną.
2. Indywidualne i grupowe węzły ciepłne.
Węzły ciepłne są przygotowane do uzupełnienia ubytków wody w przyłączonych budynkach według harmonogramu ustalonego z odbiorcami.
Napełnienie instalacji w budynkach rozpoczęto 02 września – wykonanie 90%..
W okresie letnim wykonano:
 - czyszczenie chemiczne wymienników JAD ciepłej wody użytkowej w węzłach: W-1 (Piłsudskiego 04), W-2 (Piłsudskiego 84), W-3 (Mickiewicza 1) i W-8 (Gródecka 42).
 - wymianę pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej w węźle W-12 (Polna 32);
 - wymianę łożysk i uszczelnień w trzech pompach obiegowych w węźle grupowym W-12;
 - wymianę łożysk i uszczelnień w dwóch pompach obiegowych w węźle grupowym W-11 (Polna 25);
 - wymianę łożysk i uszczelnień w dwóch pompach obiegowych w węźle grupowym W-7 (Polna 8);
 - przegląd i uzupełnienie uszkodzonej armatury kontrolnej;
 - przegląd rozdzielni elektrycznych we wszystkich własnych węzłach.
3. Sieci ciepłownicze.
W okresie letnim usunięto nieszczelność rurociągu napowietrznego SPIRO DN100 w kierunku ul. Gródeckiej.
Sieci ciepłownicze i przyłącza do budynków są w 100% szczelne i gotowe do rozpoczęcia sezonu grzewczego.
4. Zakup ciepła.
Zakup ciepła ze źródła kogeneracyjnego przebiega bez większych zakłóceń - według potrzeb ZEC.
5. Inne prace:
 - wykonano uszczelnienie powierzchni dachowej budynku węzła ciepłnego W-2.
 - usunięto drzewo stanowiące zagrożenie dla budynku kotłowni (uzyskano stosowną zgodę na wycinkę).
 - wymieniono pompę ściekową w węźle W-14 (Ceglana 36).
 - zlecono wyspecjalizowanej firmie wykonanie przeglądu i uzupełnienia sprzętu ppoż..

Sporządził: Artur Szumiata

Hrubieszów 17.09.2020 r.

KIEROWNIK
Zakładu Energetyki Ciepłej
w Hrubieszowie
mgr inż. Artur Szumiata