

INFORMACJA ZEC

O PRZYGOTOWANIU DO SEZONU GRZEWCZEGO 2021/2022

Przygotowanie Zakładu Energetyki Ciepłej do sezonu grzewczego 2021/2022 - stan na dzień 20.09.2021 r.

1. **W dniu 20.09.2021 r. na wniosek największych odbiorców, ZEC rozpoczął sezon grzewczy.**
2. Własne źródło ciepła (kotłownia) przy ul. Gródeckiej 40A.
Źródło jest sprawne technicznie. Aktualnie pracuje jeden kocioł.
W okresie letnim wykonano:
 - czyszczenie mechaniczne ciągów spalin we wszystkich kotłach;
 - płukanie powierzchni po stronie wodnej we wszystkich kotłach;
 - przegląd instalacji, armatury i urządzeń w obrębie kotłów;
 - przegląd pomp obiegowych i uzupełniających.
3. Indywidualne i grupowe węzły ciepłownicze.
Węzły ciepłownicze są przygotowane do sezonu grzewczego i w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego są uruchomione.
Napełnienie instalacji w budynkach rozpoczęto 06 września, a zakończono 20 września.
W okresie letnim wykonano:
 - czyszczenie chemiczne wymienników JAD ciepłej wody użytkowej w węzłach: W-1 (Piłsudskiego 04), W-2 (Piłsudskiego 84), W-3 (Mickiewicza 1) i W-8 (Gródecka 42).
 - przegląd pomp i silników we wszystkich węzłach (wymianę łożysk i uszczelnień pomp wykonano kompleksowo w roku ubiegłym);
 - przegląd i uzupełnienie uszkodzonej armatury kontrolnej;
 - przegląd rozdzielni elektrycznych we wszystkich własnych węzłach.
4. Sieci ciepłownicze.
Sieci ciepłownicze są szczelne w 100%.
Podczas uzupełniania wody w budynkach zasilanych z węzła grupowego W-4 (3-go Maja 16), stwierdzono nieszczelność na przyłączy do budynku przy ul. 3-go Maja 24. Nieszczelność usunięto poprzez wymianę uszkodzonego odcinka rury DN 65.
5. Zakup ciepła ze źródła kogeneracyjnego odbywa się z przerwami spowodowanymi awariami agregatów.

Sporządził: Artur Szumiata

Hrubieszów 20.09.2021 r.

KIEROWNIK
Zakładu Energetyki Ciepłej
w Hrubieszowie
mgr inż. Artur Szumiata